



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Apizaco, Tlaxcala, 19/mayo/2020

OFICIO No. DIR-186/2020

ASUNTO: REPORTE DE AVANCE DE OBRA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020


BLANCA GLORIA MORENO PÉREZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
E INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL TecNM.
PRESENTE

Por este medio me permito saludarla cordialmente y al mismo tiempo aprovecho para hacer entrega del Reporte de Avance de Obra del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, denominado conclusión del Nodo de Creatividad para la Innovación y el Emprendimiento (segunda etapa), de acuerdo Reporte Físico-Financiero emitido por el órgano constructor, Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) que se adjunta al presente.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E

Excelencia en Educación Tecnológica
Pensar para Servir, Servir para Triunfar



SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUAYO
DIRECTOR.

SORA /EPCO/CAG



REPORTE DE SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA



DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO

DOMICILIO COMPLETO: CARRETERA APIZACO-TZOMPANTEPEC, ESQUINA CON AV INSTITUTO TECNOLÓGICO SIN CONDUADO APIZACO-TZOMPANTEPEC, TLAXMEXC.A.P. 903500

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

12-nov 2018

FECHA DEL REPORTE

19 5 2020

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO®



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

2020

PROGRAMA Y AÑO	META Y/O PROYECTO	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER (ASIGNADO FEDERAL y EJERCIDO)	MATRÍCULA BENEFICIAR CON PROGRAMAS	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES	
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2018 (FAM 2018)	CONCLUSION DEL MODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO	\$ 10,800,000.000	\$	\$ 10,800,000.000	\$ 6,351,979.22	97.00%	\$ 6,111,583.61	24,0396.61	4,440	100.00%	FINIQUITO EN PROCESO

COMENTARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE META:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ

CARGO: JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION

TEL. 10 DÍGITOS: 24472210


CORREO ELECTRÓNICO: el_arzaco@tecnun.mx

FIRMA:

AUTORIZÓ DIRECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO

SERGIO OCTAVIO ROSALES AQUAYO

FIRMA:





ADUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA), ASÍ COMO EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE PRODUCTOS FINANCIEROS Y EN SU CASO ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O FINIQUITO DE LA OBRA Y/O PROYECTO CONCLUIDO.

PROBIOEPROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSION EN LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, VERSIONES 2014, 2015 Y 2016
FAM (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2014 A LA FECHA)
ESCUELAS AL CIEN (CERTIFICADOS DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL EDUCATIVA 2015-2018)

REPORTE FOTOGRAFICO DE SEGUIMIENTO DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2020

SEGUIMIENTO ANTERIOR		SEGUIMIENTO ACTUAL	
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	
	<p>Instalación de cancelería de fachada</p>		<p>cancelería</p>
<p>META Y/O PROYECTO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES FAMI 2018</p>	<p>META Y/O PROYECTO: CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO PROGRAMA Y AÑO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2018</p>		

CONSTRUCCIÓN
CONTROL Y REPORTE DE AVANCE DE OBRA

4 DATOS DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: INSTITUTO TEC. DE APIZACO PROGRAMA: FAM2018
 UBICACIÓN: Carr. Apizaco- Tzompantepec, Esq. Av. Tecnológico S/N Tlaxcala

3 DATOS DE LA ETAPA

FECHA DE INICIACIÓN: 12/11/2018
 FECHA DE TERMINACIÓN: 24/2/2019

4 DATOS DE REPORTE

REPORTE No.: 0 de 3
 FECHA: 19/05/2020
 DIA MES AÑO

5 NUMERO O LETRA DEL EDIFICIO	EDIFICIOS Y LOCALES NOMBRE DE LA OBRA Y LOCALES QUE CONTIENE	6 ESTRUCTURA			7 ACABADOS			8 INSTALACIONES			9 OBRA EXTERIOR			10 ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS			11 TOTALES			
		10 CIMENTOS	10 COLUMNAS VOLARON	10 TECHOS Y/O EMPISAS	10 TOTAL	10 PUEBLAS Y ENTORNOS	10 PISO Y/O PASADIZOS	10 PINTURA	10 TOTAL	10 BAÑOS	10 HIDRÁULICA	10 ELECTRICA	10 TOTAL	5 INSTALACIONES PAVIMENTADAS	5 PASEOS	10 TOTAL	30 COMUNICACION	40 ACERADO PAV. INSTALACIONES	100 TOTAL	EDIFICIOS Y LOCALES
6 DELTA	CONCLUSIÓN DEL NODO DE CREATIVIDAD PARA LA INNOVACIÓN Y EL EMPRENDIMIENTO Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 (Superior)	10	10	10	30	10	10	30	10	10	10	30	5	5	10	*	*	*	1	*


12 RESPONSABLE DE FORMULAR Y CONTROLAR

NOMBRE: CAROLINA ANICA GONZALEZ
 CARGO: JEFA DEL DEPTO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN


FIRMA

13 V.B. DIRECTOR DEL TECNOLÓGICO

NOMBRE: SERGIO OCTAVIO ROSALES AGUIANO


FIRMA

14 PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

TOTALES	EDIFICIOS Y LOCALES	ZONAS DEPORTIVAS Y ACCESOS	%

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2020

Nombre de la Obra	Contrato	Código	Monto del Contrato	CONTRATISTA	Monto Ejercido	Monto por Ejercer	Avance Físico	Avance Financiero	Comentario
EDIFICIO A-1 UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DEL NODO	BAL-29-040-2018	FAM-01-2018	\$ 6,351,979.22	GRUPO CONSTRUCTOR RAHGO SA DE CV	\$ 6,111,583.61	\$ 240,395.61	100%	97%	Finiquito en proceso



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2009-2011


Ing. Saúl Sánchez Alvarado

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Jefe del Departamento de Construcción



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2009-2011


Ing. Arturo Sánchez Luján
Director General

DEPTO. ADMINISTRATIVO
Jefe del Departamento de Administración